



गंगादेव गाउँपालिका
GANGADEV RURAL MUNICIPALITY

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

OFFICE OF RURAL MUNICIPAL EXECUTIVE

सान्डाँडा, रोल्पा

SANDANDA, ROLPA

२०७३ (२०७३)



पत्र संख्या/Ref. No : २०८०/०८१

चलानी नं /Dispatch No : १०४२

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

LUMBINI PROVINCE, NEPAL

मिति : २०८०/१२/०४

ने.सं. ११४४ चिल्लाख्व ८ आईतवार

श्री अर्थ मन्त्रालय,
राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल ।

विषय: प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराईएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयको पत्र संख्या २०८०/८१ चलानी नं. ५३४ मिति २०८०/१२/०१ को पत्रानुसार लुम्बिन प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०८०/८१ मा यस पालिकालाई पास समपूरक र सशर्त अनुदानका आयोजनाहरु र कार्यक्रमहरुको प्रगति विपवरण तपशिल बमोजिम पठाईएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।


तुलाधर शर्मा

नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



गंगादेव गाउँपालिका
GANGADEV RURAL MUNICIPALITY

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

OFFICE OF RURAL MUNICIPAL EXECUTIVE

सान्डाँडा, रोल्पा

SANDANDA, ROLPA



पत्र संख्या/Ref. No : २०८०/०८१

२०७३ (२०७३)

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

चलानी नं /Dispatch No : १०४२

LUMBINI PROVINCE, NEPAL

तपशिल

प्रदेश समपुरक आयोजनाको लागी:-

क्र.सं.	समपुरक अनुदानका आयोजनाको नाम	कूल लागत	ठेक्का सम्झौता भएको रकम (बहुवर्षीयको हकमा चालु आ.व.को दायित्व मात्र)	हालसम्म भएको प्रगति (%)		कैफियत
				भौतिक	वित्तिय	
१	छेरा खर्कडाँडा ताप्ला गोर्जले हुँदै दोबाइ डलसिंगे जोड्ने मो बा निर्माण तथा स्तर उन्नति	५० लाख	५० लाख	४०%	०%	काम भइरहेको
२	हिले तिमिले जायचौर जायखोला फुलबास लोदचौर मो बा स्तरउन्नति	५० लाख	५० लाख	७०%	०%	काम भइरहेको
३	लोदचौर फुलबास छेरा डलसिंगे मो बा स्तरउन्नति	५० लाख	५० लाख	५५%	०%	काम भइरहेको
४	बखुर हिलेचौर मंग्रा मुलाभिर स्वास्थ्यचौकी सहिदपार्क पारेचौर हुँदै चैतेकाफल मो बा निर्माण तथा स्तरउन्नति	५० लाख	५० लाख	४०%	०%	काम भइरहेको

प्रदेश सशर्त आयोजनाको लागि:-

क्र.सं.	सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम	२०८१ असाढ मसान्त सम्म खर्च हुन सक्ने रकम	हालसम्म भएको प्रगति (%)		कैफियत
				भौतिक	वित्तिय	
१	ठाडोखोला योजना तिमले वडा नं.७	७ लाख	पुरै रकम	३२%	०%	काम भइरहेको
२	ओइलाम खा.पा.योजना वडा नं.९	९ लाख	पुरै रकम	२५%	०%	काम भइरहेको
३	कात्तिके दालढुंगा ट्यांकी निर्माण वडा नं.५	६ लाख	पुरै रकम	६९%	०%	काम भइरहेको
४	तल्लो ढलसिंगे खापा योजना वडा नं.४	७ लाख	पुरै रकम	४३%	०%	काम भइरहेको
५	रुखागौरी घामतारा खा.पा.योजना मर्मत सुधार वडा नं.३	८ लाख	पुरै रकम	३५%	०%	काम भइरहेको
६	सरस्वति मा.वि. भवन निर्माण वडा नं.४	१५ लाख	पुरै रकम	३०%	०%	काम भइरहेको
७	बुद्धिविकास मावि फिल्ड निर्माण वडा नं.६	८ लाख	पुरै रकम	३७%	०%	काम भइरहेको
८	अस्पताल भवन निर्माण, गंगादेव गा पा	२० लाख	पुरै रकम	४०%	०%	काम भइरहेको

कार्यक्रमहरू:-

१	सुन्तलाजात फलफुल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	१० लाख	पुरै रकम	१००%	०%	सम्पन्न(भुक्तानी बाँकी)
२	फलफुल प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१० लाख	पुरै रकम	१००%	०%	सम्पन्न(भुक्तानी बाँकी)
३	वाली कटान तथा रिपोर्टिङ	५० हजार	पुरै रकम	७५%	०%	काम भइरहेको
४	प्रदेश कृषि/पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अनुगमन तथा समन्वय	१ लाख	पुरै रकम	७५%	०%	काम भइरहेको

[Signature]
प्रशासकिय अधिकृत



गंगादेव गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सानडाँडा, रोल्पा

२०७३

वेब: www.gangadevmun.gov.np
ई-मेल: gangadevmun@gmail.com
फोन: ९८४५५७०४००/९८६०६२३७३७

पत्र संख्या: २०८०/०८१

चलानी नं: ११२४



लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८०/१२/२७

श्री कार्यालय प्रमुख ज्यू,
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, बुटवल ।

विषय: झोलुंगेपुल सम्बन्धी विवरण ।


प्रस्तुत विषय सम्बन्धमा तँहा कार्यालयको मिति २०८०।१२।२५ च.नं. १६३ को पत्रानुसार शहरी विकास मन्त्रालय स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गत संचालित झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित तपशिल अनुसारको योजनाहरूको विवरण भरी यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपशिल:

१. आ.व. २०८०/०८१ मा संचालित झोलुङ्गे पुलको वित्तिय तथा भौतिक प्रगतिको विवरण ।
२. आ.व. २०८१/०८२ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ झोपुहरूको विवरण ।

बोधार्थ:

श्री शहरी विकास मन्त्रालय स्थानीय पूर्वाधार विभाग, श्रीमहल, पुल्चोक ललितपुर ।


तुलाधर शर्मा
नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत




झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम
यस गाउँपालिकाबाट आ.व. २०८०/०८१ मा कार्यान्वयन भएका झोलुङ्गे पुलहरूको
योजनाहरूको प्रगति विवरण

क्र.सं.	पालिका	योजनाको नाम	लागत अनुमान रु	कमल अंक भ्याट समेत रु	समझौता मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	हालसम्मको प्रगति		यो आ व मा विनियोजित रकम रु	यो आ व मा भुक्तानी गर्नु पर्ने अपुग रकम रु	आगामी आ व मा चाहिने रकम रु	कैफियत
							भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	गंगादेव गाउँपालिका	ओइलाम दाम्फु ट्रेस पुल	२९९०२२०।६०		२०७९।१२।०३	२०८१।०३।३०	८०.००%	५.३३३३	७५०००००.००			
२	गंगादेव गाउँपालिका	मौरीकारे ट्रेस पुल	३३५३४४४।९३		२०७९।१२।०२	२०८१।०३।३०	८०.००%	४				
३												

Fabrication Steel Parts को टेन्डर भई सकेको छ।

Handwritten signature

सहायक निर्देशक
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला



प्राथमिकरण अनुसारको झोलुङ्गे पुलको विवरण
झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम

यस गाउँपालिकाबाट आ.व. २०८१/०८२ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ झोलुङ्गे पुलहरूको विवरण

क्र.स.	झोलुङ्गे पुलका नाम	नदी/खोला	ठेगाना		लम्बाई	कैफियत
			दायाँ किनारा	बायाँ किनारा		
१	खार्पु भग्नी खोला पुल	राँकखोला	गंगादेव ७ खार्पु	गंगादेव ७ भग्नी	१२० मिटर	
२	छरेपाने झोपु	गंगादेव छरेपानि खोला	गंगादेव १ ओत	गंगादेव २ रमाई	१०० मिटर	
३	गोटीखोला झोपु	गोटीखोला	गंगादेव १ ओत	गंगादेव २ जिनाबाड	६० मिटर	
४	भेरलाखोला झोपु	कोप्चिखोला	गंगादेव २ बडामेला	गंगादेव २ जिनाबाड	५० मिटर	
५	बाहुनघट झोपु	ढुङ्गी खोला	गंगादेव ५ बथान	गंगादेव ५ हम्फाल	२०० मिटर	
६	सेरुङ्गा जाने झोपु	जायखोला	गंगादेव ५ बस्नेयौटा	गंगादेव ५ बाफुखोला	३५० मिटर	
७	उपल्लो ताप्ला झो पु	गोरजले खोला	गंगादेव ७ विखोला	गंगादेव ७ दशवाड	५० मिटर	
८	पात्लेगार झो पु	राँकखोला	गंगादेव ७ जायाचौर	गंगादेव ७ सातडाँडा	१४० मिटर	
९	व्यस्तरा लिम्फु झो पु	राँकखोला	गंगादेव २ ओइलाम	गंगादेव ७ खानडाँडा	११५ मिटर	
१०	ताप्लेखोला	ताप्लेखोला	गंगादेव ६ पुर्णागाउँ	गंगादेव ६ ताप्ला	५० मिटर	
११	चौलागैरा खोला	चौलागैरी खोला	गंगादेव ६ खर्कडाँडा	गंगादेव ६ देवलटाकुरा	३० मिटर	

Signature
प्रशासकिय अधिकृत

१२	दोमाइ खोला	दोमाइ खोला	गंगादेव ६ खानी	गंगादेव ६ न्याउलीखा	४० मिटर
१३	राँककोट झो पु	राँककोट खोला	गंगादेव २ ओइलाम	गंगादेव २ धप्री	१०० मिटर
१४	लिउरेबारी झो पु	राँककोट खोला	गंगादेव ७ तिमिले	गंगादेव २ ओइलाम	१०० मिटर
१५	डुलो मरोट झो पु	मंग्राखोला	गंगादेव ३ रातामाटा	गंगादेव ३ कुकुरगारे	५० मिटर
१६	चाखलेपातल झो पु	खोलाखुटी खोला	गंगादेव ३ मङ्गागाउँ	गंगादेव ३ बडाढुङ्गा	८० मिटर
१७	झाँक्रीसल्ला झो पु	मुलखोला	गंगादेव ३ घोटेओडार	गंगादेव ३ जँयले	६० मिटर
१८	तिखे चुला झो पु	पाखापानि खोला	गंगादेव ४ पोखराडाँडा	गंगादेव ४ मुदियाकाटना	१५० मिटर
१९	मैतेमारे झो पु	बाफुखोला	गंगादेव ५ भिरगाउँ	गंगादेव ५ घरेली	३५० मिटर
२०	लोदचौर फुलवास झो पु	ढुङ्ग्र खोला	गंगादेव ५ लोदचौर	गंगादेव ५ फुलवास	२५० मिटर


 नेपाल मुक्ति मोर्चा
 काठमाडौं